

Nº OPERAÇÃO 1071742-52/2020	Nº SICONV 902338/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUS	APELIDO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CÔRREGO CARRAPATO	DESCRIÇÃO DO LOTE 1
---------------------------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.249,52	% Período:	26,24%	18,44%	18,44%	18,44%	18,44%							
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	51.860,48	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	PLACA DA OBRA	4.389,04	% Período:	100,00%											
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50.269,50	% Período:	48,67%	1,33%	1,33%	1,33%	47,34%							
2.1.	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DEBAI	50.269,50	% Período:	48,67%	1,33%	1,33%	1,33%	47,34%							
3.	INFRAESTRUTURA	229.531,98	% Período:	30,59%	44,61%	24,81%									
3.1.	FUNDAÇÃO - ESTACAS METÁLICAS + REF	139.428,91	% Período:	50,35%	49,65%										
3.2.	FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS PILARES CEN1	90.103,07	% Período:		36,81%	63,19%									
4.	MESOESTRUTURA	522.889,40	% Período:		29,29%	29,29%	36,08%	5,34%							
4.1.	ENCONTROS/CORTINAS + ALAS + CONSO	389.325,52	% Período:		33,33%	33,33%	33,33%								
4.2.	PILAR CENTRAL	70.127,23	% Período:		33,33%	33,33%	33,33%								
4.3.	PLACA DE ATRITO	20.471,27	% Período:				52,22%	47,78%							
4.4.	TIRANTE	15.244,00	% Período:				50,00%	50,00%							
4.5.	VIGA TRANSVERSAL DE APOIO	22.455,33	% Período:				61,06%	38,94%							
4.6.	ARTICULAÇÃO FREYSSINET	5.266,05	% Período:				66,02%	33,98%							
5.	SUPERESTRUTURA	323.119,77	% Período:			17,30%	17,30%	65,39%							
5.1.	VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 14,20/45	200.374,74	% Período:			27,90%	27,90%	44,19%							
5.2.	LAJE	54.689,43	% Período:					100,00%							
5.3.	TRANSVERINAS DOS ENCONTROS + COI	13.039,54	% Período:					100,00%							
5.4.	BARREIRAS DE CONCRETO (TIPO NEW JE	16.455,13	% Período:					100,00%							
5.5.	PLACA DE APROXIMAÇÃO	38.560,93	% Período:					100,00%							
6.	TERRAPLANAGEM	72.128,28	% Período:				50,00%	50,00%							
6.1.	MOVIMENTO DE TERRA (ENCABEÇAMENT	72.128,28	% Período:				50,00%	50,00%							
7.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	98.646,52	% Período:					100,00%							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071742-52/2020	Nº SICONV 902338/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGU	APELIDO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CÔRREGO CARRAPATO	DESCRIÇÃO DO LOTE 1
---------------------------------------	---------------------------------	--	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	
7.1.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	98.646,52	% Período:					100,00%								
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.562,84	% Período:					100,00%								
8.1.	DRENAGEM DO TABULEIRO E LIMPEZA DA	1.562,84	% Período:					100,00%								
9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	162.228,78	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%								
9.1.	GERÊNCIA TÉCNICA	63.554,54	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%								
9.2.	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	28.882,66	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%								
9.3.	EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTI	39.029,79	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%								
9.4.	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	6.077,45	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%								
9.5.	EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO	16.158,08	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%								
9.6.	EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - L	579,54	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%								
9.7.	EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - L	4.636,30	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%								
9.8.	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E	3.310,42	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%								
Total: R\$ 1.516.626,59																
				%:	7,22%	17,58%	21,83%	22,80%	30,58%							
				Repasso:	69.272,57	168.741,65	209.596,33	218.851,65	293.556,80							
				Contrapartida:	40.163,41	97.834,40	121.521,46	126.887,58	170.200,74							
				Outros:	-	-	-	-	-							
				Investimento:	109.435,97	266.576,06	331.117,78	345.739,23	463.757,55							
				%:	7,22%	24,79%	46,63%	69,42%	100,00%							
				Repasso:	69.272,57	238.014,22	447.610,55	666.462,20	960.019,00							
				Contrapartida:	40.163,41	137.997,81	259.519,27	386.406,85	556.607,59							
				Outros:	-	-	-	-	-							
				Investimento:	109.435,97	376.012,03	707.129,81	1.052.869,04	1.516.626,59							

CORGUINHO/MS

Local

segunda-feira, 12 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **GABRIEL DE LIMA**

CREA/CAU: **64835**

ART/RRT: **1320210057365**