

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	Discriminação dos Serviços	MESES				Totais		
		1	2	3	4			
		DIAS	30	60	90	120		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00	0,00	0,00		
		R\$	14.250,49	100%			100,00%	
		CONCEDENTE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
		PROPONENTE	100,00%	14.250,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.250,49
02	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA							
		R\$	380.460,49	15%	25%	50%	10%	100,00%
		CONCEDENTE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
		PROPONENTE	100,00%	57.069,07	95.115,12	190.230,25	38.046,05	R\$ 380.460,49
03	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		0,00	0,00				
		R\$	76.345,08			25%	75%	100,00%
		CONCEDENTE	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
		PROPONENTE	100%	0,00	0,00	19.086,27	57.258,81	R\$ 76.345,08
04	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		0,00	0,00	0,00			
		R\$	7.231,60				100%	100,00%
		CONCEDENTE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
		PROPONENTE	100,00%	0,00	0,00	0,00	7.231,60	R\$ 7.231,60
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							
		R\$	24.909,80	25%	25%	25%	25%	100,00%
		CONCEDENTE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
		PROPONENTE	100,00%	6.227,45	6.227,45	6.227,45	6.227,45	R\$ 24.909,80
Total		R\$	503.197,46	77.547,01	101.342,57	215.543,97	108.763,91	R\$ 503.197,46
		100%		15,41%	20,14%	42,83%	21,61%	100%
Proponente		R\$	503.197,46	77.547,01	101.342,57	215.543,97	108.763,91	R\$ 503.197,46
		100,00%		15,41%	20,14%	42,83%	21,61%	100%
Total Acumulado		R\$		77.547,01	178.889,59	394.433,55	503.197,46	
		%		15,41%	35,55%	78,39%	100,00%	