

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS
Cronograma Físico e Financeiro

DATA BASE: SINAPI 04/2023
B.D.I. 24,98%
NÃO DESONERADO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LIBERDADE
APELIDO DO EMPREENDIMENTO: PRÉDIO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO
MUNICÍPIO / UF: CORGUINHO - MS

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO/MS	100,00%	18,22%	19,87%	14,36%	11,27%	31,56%	4,72%
		1.049.521,07	191.265,68	208.570,47	150.679,90	118.240,59	331.254,30	49.510,13
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	74,93%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%
		36.355,82	27.241,42	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88	1.822,88
1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%					
		29.824,28	29.824,28					
1.3	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - ESTACAS/BLOCOS/VIGAS BALDRAMES	100,00%	100,00%					
		121.667,66	121.667,66					
1.4	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES	100,00%		100,00%				
		78.835,44		78.835,44				
1.5	SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS	100,00%		100,00%				
		127.912,15		127.912,15				
1.6	SUPERESTUTURA - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS	100,00%				100,00%		
		1.949,77				1.949,77		
1.7	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%			36,47%	63,53%		
		125.103,77			45.625,34	79.478,43		
1.8	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	100,00%					100,00%	
		40.595,16					40.595,16	
1.9	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%			100,00%			
		68.242,16			68.242,16			
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%					
		12.532,32	12.532,32					
1.11	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00%			33,33%	33,33%	33,33%	
		104.968,55			34.989,52	34.989,52	34.989,52	
1.12	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA	100,00%					100,00%	
		99.143,08					99.143,08	
1.13	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%					50,00%	50,00%
		67.491,25					33.745,63	33.745,63
1.14	REVESTIMENTO DE TETO	100,00%					100,00%	
		34.819,74					34.819,74	
1.15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%					100,00%	
		57.653,98					57.653,98	
1.16	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - AR CONDICIONADO	100,00%					100,00%	
		2.178,16					2.178,16	
1.17	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ESGOTO	100,00%					100,00%	
		17.304,41					17.304,41	
1.18	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	100,00%					100,00%	
		9.001,75					9.001,75	
1.19	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%						100,00%
		11.639,93						11.639,93
1.20	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00%						100,00%
		2.301,69						2.301,69
Porcentagem			18,22%	19,87%	14,36%	11,27%	31,56%	4,72%
Custo			191.265,68	208.570,47	150.679,90	118.240,59	331.254,30	49.510,13
Porcentagem Acumulado			18,22%	38,1%	52,45%	63,72%	95,28%	100,0%
Custo Acumulado			191.265,67	399.836,14	550.516,04	668.756,64	1.000.010,94	1.049.521,07