

RELATORIO 2

Local: Ponte do Rio Garimpo

Trecho: Acesso Fazendas

Extensão: 24,00 metros

SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	30 Dias			60 Dias		
				PERIODO	ACUMULADO	TOTAL	PERIODO	ACUMULADO	TOTAL
2G0300001	Barracão da Obra	4.928,15	14,23%	100,00%	100,00%	4.928,15		100,00%	4.928,15
2G0300320	Construção de Caixaão de Aterro	16.332,04	47,16%	80,00%	80,00%	13.065,63	20,00%	100,00%	16.332,04
3G0300503	Madeira de Lei para Substituição	3.852,55	11,12%	80,00%	80,00%	3.082,04	20,00%	100,00%	3.852,55
2G0300801	Ferragem para Ponte de Madeira	705,31	2,04%	30,00%	30,00%	211,59	70,00%	100,00%	705,31
2G0399901	Pintura para Ponte de Madeira	1.148,62	3,32%		0,00%	0,00	100,00%	100,00%	1.148,62
2G0399905	Pintura para Ponte (exclusivamente mão-de-obra)	675,22	1,95%		0,00%	0,00	100,00%	100,00%	675,22
2G0612101	Fornecimento e Colocação de Tacha Refletiva Bidirecional	499,87	1,44%		0,00%	0,00	100,00%	100,00%	499,87
2G0620001	Fornecimento e Implantação de Placa de Sinalização Semi-refletiva	390,10	1,13%		0,00%	0,00	100,00%	100,00%	390,10
2G0620010	Fornecimento e Implantação de Placa de Sinalização (delineador 0,50 x 0,60m)	182,86	0,53%		0,00%	0,00	100,00%	100,00%	182,86
2G9999999	Placa de Obra – Padrão Contratante	837,59	2,42%	100,00%	100,00%	837,59		100,00%	837,59
3G0300118	Desmonte de Jogos de Esteios (h>2,00m)	380,51	1,10%	100,00%	100,00%	380,51		100,00%	380,51
3G0300122	Montagem de Jogos de Esteios (h>2,00m)	735,64	2,12%	60,00%	60,00%	441,38	40,00%	100,00%	735,64
3G0300311	Desmonte de Assoalho	438,52	1,27%	100,00%	100,00%	438,52		100,00%	438,52
3G0300312	Montagem de Assoalho	952,41	2,75%	40,00%	40,00%	380,96	60,00%	100,00%	952,41
3G0300315	Desmonte de Rodeiro	713,22	2,06%	100,00%	100,00%	713,22		100,00%	713,22
3G0300317	Desmonte de Guia de Roda	89,07	0,26%	100,00%	100,00%	89,07		100,00%	89,07
3G0300319	Desmonte de Guarda Corpo	594,87	1,72%	100,00%	100,00%	594,87		100,00%	594,87
3G0300321	Desmonte de Caixaão de Aterro	376,31	1,09%	100,00%	100,00%	376,31		100,00%	376,31
3G0300323	Montagem de Rodeiro	712,90	2,06%		0,00%	0,00	100,00%	100,00%	712,90
3G0300325	Montagem de Guia de Rodas	88,76	0,26%		0,00%	0,00	100,00%	100,00%	88,76
	TOTAL	R\$ 34.634,51	100,00%	73,74%	73,74%	25.539,84	26,26%	100,00%	34.634,51

Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027/D-MS