



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG**  
**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS**

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

**Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CENTRO IV, NO MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS.**

**Município(s):** Corguinho (MS)

**Local:** Rua Presidente Vargas, 1196

**Prazo Exec.:** 180 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso						Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00% 14.086,25	10,00% 2.816,68	10,00% 2.816,69	10,00% 2.816,69	10,00% 2.816,68	10,00% 2.813,88	100,00% 28.166,87
02 - MICRODRENAGEM	62,13% 150.452,24	37,87% 91.698,77					100,00% 242.151,01
02.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM	100,00% 58.716,79						100,00% 58.716,79
02.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS	50,00% 53.287,78	50,00% 53.266,47					100,00% 106.554,25
02.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS	50,00% 38.447,67	50,00% 38.432,30					100,00% 76.879,97
03 - IMPLANTACAO ASFÁLTICA			35,00% 191.657,61	35,00% 191.602,89	30,00% 164.176,31		100,00% 547.436,81
03.01 - TERRAPLENAGEM			35,00% 90.809,29	35,00% 90.783,36	30,00% 77.788,38		100,00% 259.381,03
03.02 - PAVIMENTACAO			35,00% 100.848,32	35,00% 100.819,53	30,00% 86.387,93		100,00% 288.055,78
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100,00% 87.120,88	100,00% 87.120,88
05 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						100,00% 34.262,43	100,00% 34.262,43
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA						100,00% 22.776,30	100,00% 22.776,30
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	10,00% 4.660,36	15,00% 6.983,57	22,00% 10.242,56	21,00% 9.776,99	18,00% 8.380,28	14,00% 6.513,34	100,00% 46.557,10
TOTAL POR PERÍODO	169.198,85	101.499,02	204.716,86	204.196,57	175.373,27	153.486,83	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	169.198,85	270.697,87	475.414,73	679.611,30	854.984,57	1.008.471,40	1.008.471,40