

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA				
Município: CORGUINHO/MS				
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A				
BDI S/DES: 23,53% SERVIÇOS				
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul		Prazo exec.:	60	SEM DESONERAÇÃO
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 26.893,80	100,00% 26.893,80	
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 31.397,06	100,00% 31.397,06	
3	FECHAMENTO	100,00% 27.053,16	100,00% 27.053,16	
4	ESQUADRIAS	100,00% 48.185,61		100,00% 48.185,61
5	PINTURA	100,00% 18.165,24		100,00% 18.165,24
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 11.744,80	70,00% 8.221,36	30,00% 3.523,44
7	INSTALAÇÕES	100,00% 9.710,43	100,00% 9.710,43	
8	TELHAMENTO	100,00% 15.042,50	100,00% 15.042,50	
9	REVESTIMENTO DE PISOS	100,00% 14.210,49		100,00% 14.210,49
10	ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 3.420,82	50,00% 1.710,41	50,00% 1.710,41
11	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 7.039,62		100,00% 7.039,62
12	BANCADA	100,00% 12.271,48		100,00% 12.271,48
13	LIMPEZA FINAL	100,00% 289,08		100,00% 289,08
14	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 24.030,86	50,00% 12.015,43	50,00% 12.015,43
Porcentagem			52,93%	47,07%
Custo			132.044,15	117.410,80
Porcentagem Acumulado			52,93%	100,0%
Custo Acumulado			132.044,15	249.454,95